



VINÇOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winstoogmerk

ERKEND CONTROLEORGANISME -

Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel

Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com

Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: ZETEL BRABANT

Business Class Kantorenpark - Jan Olieslagerslaan 35 / B-1800 Vilvoorde

Tel: - Fax : - E-Mail :

Contactpersoon: Angelo Gallo

• Onze gegevens

Verslag nr.: AUD / 19 / 70038547 / 00 / NL / 000

Klantref.: BTOCAUD

Contractref.: /

• Uw gegevens

Ref.: /

• Interventiegegevens

Plaats: : Monseigneur Denayerstraat, 22/5 1731 Zellik(Asse)

Datum: 26/09/2012

Uitgevoerd door: ANGELO GALLO (4235)

sebastien thomas

Monseigneur Denayerstraat, 22/5

1731 Zellik(Asse)

Belgique

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

INSTALLATIE

Naam: 2ieme etage Voornaam:

Adres: Monseigneur Denayerstraat, 22/5 Post nr.: 1731 Stad: Zellik(Asse)

Tel: 0495220926

- Eigenaar of beheerder

idem

Naam: sebastien thomas Voornaam:

- Plaats type

Wooneenheid

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- Art 271: controle verkoop

- Art 86

- Art 271 bis

BESLUIT

- De bestaande installatie voldoet niet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

- De differentieelstroominrichting was verzegeld.

- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 26/09/2013 door hetzelfde erkend organisme.(*)

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Wijnendy
Directeur Generaal

INHOUD VAN HET ONDERZOEK

- Visuele controles

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

- Metingen - testen

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 8.74 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 136 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Gegevens van de verdeler

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	34030224
Meterstand dag:	7639
Meterstand nacht:	8031
Bescherming aansluiting:	40 A

- Gegevens van de installatie

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	XVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	10 mm ²
Type aardelektrode:	aardingslus

- Beschrijving van de installatie

Algemene differentieelstroominrichting:	40A 300mA
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	14

INBREUKEN - OPMERKINGEN

- Nieuwe installatie

- Bestaande installatie

R-I-1501	Eendraadsschema('s) van de installatie is (zijn) te voorzien (art. 16, 268- 269 AREI).
R-I-1502	Situatieschema('s) van de installatie is(zijn) te voorzien (art. 269 AREI).
R-I-1822	De verbindingen verwezenlijken in verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen, in plafonddozen van verlichtingstoestellen (art. 207.07 AREI).

ANDERE BIJLAGE(N)

